



**Протокол № 0000/00 от 00.00.0000**  
**Испытания кабельной линии 35 кВ**

Заказчик	
Объект	
Место испытания	яч.№5 Т-1
Оборудование	КЛ-35кВ фаза «А», фаза «В», фаза «С»
Цель измерений (испытаний)	<u>Приемо-сдаточные</u>
Климатические условия при проведении испытаний	<u>Температура воздуха +33°C</u>
	<u>Влажность 23%</u>
Результаты внешнего осмотра	<u>Без замечаний</u>
Дата проведения	00.00.0000
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены испытания	ПУЭ 1.8.40.2. ГОСТ Р 55025-2012 п. 10.6
Средства измерения и испытательное оборудование	1. Мегаомметр Е 6-32 № 4657.17 свидетельство о поверке №242-19 2. Аппарат высоковольтный АВ-50/70 №526 свидетельство о поверке №042457 3. Аппарат высоковольтный испытательный АВ-60-01. №319 свидетельство о поверке №008/20

**1. Паспортные данные**

Марка кабеля	3хАПВ нг (А)- LS 1х120/50-35
--------------	------------------------------

**2. Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением**

Испытуемая фаза	Сопротивление изоляции, R60, МОм (не нормируется)		Испыт. напряжение, кВ	Продолж. исп., мин.	Вид напряжения	Результат испытания
	До испытания	После Испытания				
А (основ. изол.)	>300	>300	60	60	0.1Гц	Выдержал
В (основ. изол.)	>300	>300				Выдержал
С (основ. изол.)	>300	>300				Выдержал
А (экран)	82 000	98 000	10	1	Постоянное	Выдержал
В (экран)	76 000	85 000				Выдержал
С (экран)	79 000	91 000				Выдержал

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Результаты испытаний кабельной линии соответствуют требованиям ПУЭ 1.8.40.2. ГОСТ Р 55025-2012 п. 10.6

Измерения и испытания выполнили:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ЭТЛ	Номер протокола	Страница протокола	Всего страниц в протоколе
ЭТЛ № 410-А1.7-0197-21 от 15.10.2021	0000/00	1	1